

MUNICIPALIDAD DE LINCOLN	
PLAN DE TRABAJO E INVERSIONES	
OBRA: ENSACHETADORA DE LECHE	

ITEM	PRESUPUESTO OFICIAL DESCRIPCIÓN	MES	MES	MES	MES
		1	2	3	4
1	TERRENO				
1.1	SACAR SUELO VEGETAL Y NIVELAR	100%			
1.2	SUELO CEMENTO	100%			
2	CIMENTOS				
2.1	COLOCACIÓN MEMBRANA NYLON DE 200 MICRONES NEGRO	100%			
2.2	COLOCACIÓN MALLA 15 X 20 DEL 6 Y REFUERZOS BAJO MUOS	100%			
2.3	LLENADO DE HORMIGÓN H 21, COLADO, VIBRADO Y FRATASADO MECÁNICO (ELICOPTERO)				
3	CONSTRUCCIÓN				
3.1	MUROS LADRILLOS HUECOS DEL 18	70%	30%		
3.2	MUROS LADRILLOS HUECOS DEL 12	60%	40%		
3.3	REVOQUES A LA CAL EXT. CON HIDROFUGO FRATASADO UNICO		100%		
3.4	REVOQUES A LA CAL INTERIOR FRATASADO UNICO		100%		
3.5	TECHO, CHAPA CINC. 0.50 CON ESTRUCTURA METÁLICA MALLA Y MEMBRANA			100%	
4	ZINGUERIA				
4.1	ARMADO Y COLOCACIÓN DE CANALETAS INTERIORES Y EXTERIORES			100%	
5	REVESTIMIENTOS				
5.1	COLOCACIÓN REVESTIMIENTO BLANCO 25 X 40 INTERIOR ALTURA HASTA CIELORRASO			70%	30%
6	PISOS				
6.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN PISO PORCELANATO 60 X 60 ARDESIA GRIS			80%	20%
6.2	PROVISIÓN COLOCACIÓN ZOCALO PORCELANATO ARDESIA GRIS				100%
7	CIELORRASOS				
7.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CIELORRASO PVC			50%	50%
8	PINTURA				
8.1	PINTURA SINTETICO BLANCO EN PUERAS INTERIORES PLACA				100%
8.2	PINTURA EXTERIOR ACRILICA TEXTURADO INTERMEDIO LLANEADO FRATASADO				100%
9	INSTALACIÓN ELÉCTRICA				
9.1	PROVISIÓN Y ARMADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA CON LUMINARIAS	25%	25%	25%	25%
10	INSTALACIÓN TERMOMECHANICA				
10.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE 6300 W FRIO CALOR		40%	30%	30%
10.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN AIRE ACONDICIONADO DE 5000 W FRIO CALOR		40%	30%	30%
11	ARTEFACTOS Y GRIFERIA				
11.1	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN INODORO CON MOCHILA Y TAPA ANDINA FERRUM	35%			65%
11.2	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN BIDET UN AUJERO FERRUM ANDINA	35%			65%
11.3	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN GRIFERÍA MONOMANDO BAÑO Y COCINA	35%			65%
11.4	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN MESADAS Y BACHAS EN LAB. Y BAÑO	35%			65%
11.5	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE TERMOTANQUE	35%			65%
11.6	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN COCINA DOS HORNALLAS ELECTRICA	35%			65%
11.7	PROVISIÓN Y COLOCACIÓN CALDERA Y RADIADORES CON UN TOTAL DE 44 ELEMENTOS BAXI	35%			65%
12	INSTALACION SANITARIA				
12.1	TENDIDO DE RED CLOACAL	100%			
12.2	TENDIDO RED GAS NATURAL	100%			
12.3	TENDIDO DE RED AGUA FRIA/CALIENTE CON TANQUE DE 800 LTS.Y BOMBA PRESURIZADORA	100%			
13	VIDRIOS				
13.1	PROVISION Y COLOCACIÓN ESPEJOS EN BAÑOS Y VESTIDOR				100%
14	CARPINTERIAS				
14.1	VENTANAS CORREDIZAS ALUMINIO BLANCO MODENA VIDRIOS 3+3 CON MOSQUITERO 1,6 X 1,5		70%		30%
14.2	VENTANAS CORREDIZAS ALUMINIO BLANCO MODENA VIDRIOS 3+3 CON MOSQUITERO 0,6 X 0,5		70%		30%
14.3	PUERTAS DE ALUMINIO MODENA BLANCO CON VIDRIOS SUPERIORES MODENA DE 0,80 DE HOJA		70%		30%
14.4	PUERTA DOBLE ALUMINIO MODENA BLANCO CON VIDRIOS SUPERIORES DE 0,80 CADA HOJA		70%		30%
14.5	PUERTAS PLACAS DE 0,80 DE HOJA CON MARCO MADERA PARA PINTAR SINTETICO BLANCO		70%		30%
14.6	REJAS DE HIERRO CON PERFILES DE 20 X 30 SEGÚN DISEÑO		70%		30%
15	HERRAJES				
15.1	HERRAJES TOTAL				100%
16	VIARIOS				
16.1	CARTELERÍA DE OBRA	100%			
16.2	AYUDA A GREMIOS				100%
16.3	LIMPIEZA TOTAL FINAL DE OBRA				100%